GEOCONSULT

Anlage: **5, Seite 2**

Nivellement-Protokoll

Projekt-Nr.: **589-13**

Projekt: **B-Plan 107, Bad Oldesloe**

Datum: 14.12.2011

AG: Stadt Bad Oldesloe, Planung-Umwelt

Bearbeiter: Dr. Schinzel

Station	Rückblick	Zwischen-blick	Vorblick	Höhe mNN	Bemerkungen
HBP	1,000			**16,92**	Sieldeckel Kampstraße
WP 1	1,110		2,230	**15,69**	Wendepunkt
HDB 8-1		2,480		**14,32**	GOK
WP 2	0,750		2,885	**13,92**	Wendepunkt
HDB 8-2		1,540		**13,13**	GOK
WP 3	3,960		1,570	**13,10**	Wendepunkt
HDB 8-3		1,865		**15,19**	GOK
WP 4	1,230		3,810	**13,25**	Wendepunkt
HDB 8-4		2,810		**11,67**	GOK
WP 5	1,135		4,210	**10,27**	Wendepunkt
HDB 8-5		0,895		**10,51**	GOK
HDB 6-3		2,370		**9,03**	GOK
Pegel 6-3		1,920		**9,48**	OK Seba offen
WP 6	0,620		1,180	**10,22**	Wendepunkt
WP 7	1,670		1,750	**9,09**	Wendepunkt
HDB 6-2		1,630		**9,13**	GOK
Pegel 6-2		1,030		**9,73**	OK Seba offen
Pegel 5-1	2,340			**9,60**	OK Seba offen, 9,60 m
HDB 5-2		3,010		**8,93**	GOK
WP 8	1,300		1,000	**10,94**	Wendepunkt
HDB 6-1		3,240		**9,00**	GOK

GEOCONSULT

Anlage:

5, Seite 1

Nivellement-Protokoll

Projekt-Nr.: **589-13**

Projekt: **B-Plan 107, Bad Oldesloe**

Datum: 12.12.2011

AG: Stadt Bad Oldesloe, Planung-Umwelt

Bearbeiter: Dr. Schinzel

Station	Rückblick	Zwischen-blick	Vorblick	Höhe mNN	Bemerkungen
HBP	0,180			**16,92**	Sieldeckel Kampstraße
WP 1	1,260		2,605	**14,50**	Wendepunkt
HDB 3-1		1,195		**14,56**	GOK
HDB 3-2		1,330		**14,43**	GOK
HDB 3-3		1,570		**14,19**	GOK
WP 2	0,740		3,920	**11,84**	Wendepunkt
HDB 4-1		1,730		**10,85**	GOK
HDB 5-1		3,540		**9,04**	GOK
Pegel 5-1		2,980		**9,60**	OK Seba offen